Início: 15/09/2011 Fim: 26/10/2012 Custo	o: 346.743,50	Previsto Atua	al: 100% C	oncluído Atual: 36%		
rupo/Entrega/Atividade (P	) Base Line (data)	Custo	Início	Fim	%	Responsável
0- Preliminares	15/09/2011 à 23/09/2011(8)	0,00	15/09/2011	20/10/2011	100%	
1- Definição das cidades	15/09/2011 à 23/09/2011(8)	0,00	15/09/2011	23/09/2011	100% (100%)	
2- Definição das cidades	15/09/2011 à 23/09/2011 (8)	0,00	15/09/2011	23/09/2011 (8)	100%	farias.maf
3- Definição da situação dos engenheiros da DEOB	15/09/2011 à 23/09/2011(8)	0,00	15/09/2011	20/10/2011	100% (100%)	
4- Definição da situação dos engenheiros da DEOB	15/09/2011 à 23/09/2011 (8)	0,00	15/09/2011	20/10/2011 (34)	100%	farias.maf
■ 5- Projeto Básico	24/09/2011 à 29/09/2011(5)	0,00	24/09/2011	05/10/2011	100%	
6- Diretrizes Arquitetura	24/09/2011 à 27/09/2011(3)	0,00	24/09/2011	03/10/2011	100% (100%)	
<b>7</b> - Diretrizes Arquitetura	24/09/2011 à 27/09/2011 (3)	0,00	24/09/2011	03/10/2011 (9)	100%	marconi.msc
8- Diretrizes Civil	24/09/2011 à 27/09/2011(3)	0,00	24/09/2011	03/10/2011	100% (100%)	
9- Diretrizes Civil	24/09/2011 à 27/09/2011 (3)	0,00	24/09/2011	03/10/2011 (9)	100%	vilela.arav
10- Diretrizes Elétrica	24/09/2011 à 27/09/2011(3)	0,00	24/09/2011	03/10/2011	100% (100%)	
11- Diretrizes Elétrica	24/09/2011 à 27/09/2011 (3)	0,00	24/09/2011	03/10/2011 (9)	100%	godoi.lcg
12- Diretrizes Lógica	24/09/2011 à 27/09/2011(3)	0,00	24/09/2011	03/10/2011	100% (100%)	
13- Diretrizes Lógica	24/09/2011 à 27/09/2011 (3)	0,00	24/09/2011	03/10/2011 (9)	100%	renato.rjlf
14- Diretrizes Mecânica	24/09/2011 à 27/09/2011(3)	0,00	24/09/2011	03/10/2011	100% (100%)	
<b>15</b> - Diretrizes Mecânica	24/09/2011 à 27/09/2011 (3)	0,00	24/09/2011	03/10/2011 (9)	100%	magno.mjzb
16- Finalização do Projeto Básico	28/09/2011 à 29/09/2011(1)	0,00	04/10/2011	05/10/2011	100% (100%)	
17- Finalização do Projeto Básico 9	28/09/2011 à 28/09/2011 (0)	0,00	04/10/2011	04/10/2011 (0)	100%	vilela.arav
<b>18</b> - <b>♦</b> Finalização do Projeto Básico <b>17</b>	, 29/09/2011 à 29/09/2011 (0)	0,00	05/10/2011	05/10/2011 (0)	100%	vilela.arav
■ 19- Licitação	30/09/2011 à 15/12/2011(75)	0,00	06/10/2011	21/12/2011	100%	
20- Edital	30/09/2011 à 10/10/2011(10)	0,00	06/10/2011	08/11/2011	100% (100%)	
21- Elaborar minuta do edital	30/09/2011 à 10/10/2011 (10)	0,00	06/10/2011	08/11/2011 (32)	100%	COAD
22- Parecer Jurídico	08/11/2011 à 08/11/2011(0)	0,00	09/11/2011	18/11/2011	100% (100%)	
23- Elaboração de Parecer Jurídico	08/11/2011 à 08/11/2011 (0)	0,00	09/11/2011	18/11/2011 (9)	100%	AJ
24- Publicação do Edital	09/11/2011 à 02/12/2011(23)	0,00	30/11/2011	12/12/2011	100% (100%)	
25- Encaminhar Edital para Publicação	09/11/2011 à 18/11/2011 (9)	0,00	30/11/2011	30/11/2011 (0)	100%	COAD
<b>26-</b> Publicação do Edital	22/11/2011 à 22/11/2011 (0)	0,00	01/12/2011	01/12/2011 (0)	100%	COAD
27- Aguardar transcurso do prazo do edital	23/11/2011 à 02/12/2011 (9)	0,00	01/12/2011	12/12/2011 (11)	100%	COAD
28- Pregão	05/12/2011 à 13/12/2011(8)	0,00	13/12/2011	21/12/2011	100% (100%)	
29- Realizar Pregão	05/12/2011 à 05/12/2011 (0)	0,00	13/12/2011	13/12/2011 (0)	100%	COAD
30- Aguardar o decurso do prazo recursal	06/12/2011 à 13/12/2011 (7)	0,00	14/12/2011	21/12/2011 (7)	100%	COAD
31- Adjudicação e Homologação	14/12/2011 à 15/12/2011(1)	0,00	14/12/2011	15/12/2011	100% (100%)	
<b>32</b> - Adjudicação e Homologação	14/12/2011 à 14/12/2011 (0)	0,00	14/12/2011	14/12/2011 (0)	100%	COAD
33- ♦ Licitação concluída 32	15/12/2011 à 15/12/2011 (0)	0,00	15/12/2011	15/12/2011 (0)	100%	COAD
34- Projeto executivo	21/11/2011 à 31/05/2012(192)	346.743,50	21/11/2011	26/10/2012	9%	
35- Definir Fiscal do Contrato	21/11/2011 à 30/11/2011(9)	0,00	21/11/2011	30/12/2011	100% (100%)	
36- Definir Fiscal do Contrato	21/11/2011 à 30/11/2011 (9)	0,00	21/11/2011	30/12/2011 (39)	100%	Fiscal do Contrato

37- Levantamento de dados topográficos e Sondagem	01/12/201 31/12/201	14/02/2012	12/06/2012	0% (100%)	
<b>38</b> - Levantamento de dados topográficos e Sondagem	01/12/201 31/12/201	14/02/2012	12/06/2012 (119)	0%	Fiscalização
39- Projeto Legal	06/03/2013 05/05/2013	12/06/2012	12/08/2012	0% (100%)	
40- Projeto Legal	06/03/2013 05/05/2013	12/06/2012	12/08/2012 (61)	0%	Fiscalização
41- Anteprojetos	30/01/2013 05/03/2013	13/06/2012	27/07/2012	0% (100%)	
42- Anteprojetos	30/01/2013 05/03/2013	13/06/2012	27/07/2012 (44)	0%	Fiscalização
43- Estudos Preliminares	15/12/201 29/01/201	13/06/2012	27/07/2012	0% (100%)	
44- Estudos Preliminares	15/12/201 29/01/201	13/06/2012	27/07/2012 (44)	0%	Fiscalização
45- Projetos Executivos	06/03/2013 31/05/2013	28/07/2012	26/10/2012	0% (100%)	
46- Projetos Executivos	<b>42</b> 06/03/2013 30/05/2013	28/07/2012	26/09/2012 (60)	0%	Fiscalização
47- Projeto Executivo Concluído	<b>46</b> 31/05/2013 31/05/2013	27/09/2012	26/10/2012 (28)	0%	Fiscalização
48- Contrato	15/12/201. 01/01/201.	15/12/2011	01/01/2012	100%	
49- Empenho	15/12/201. 15/12/201.	15/12/2011	15/12/2011	100% (100%)	
<b>50</b> - Realização do Empenho	15/12/201. 15/12/201.	15/12/2011	15/12/2011 (0)	100%	COF
51- Formalização do Contrato	16/12/201. 01/01/201.	16/12/2011	01/01/2012	100% (100%)	
<b>52-</b> Formalizar contrato	16/12/201. 31/12/201.	16/12/2011	31/12/2011 (15)	100%	COAD
53- Contratação Concluída	<b>52</b> 01/01/2012 01/01/2012	01/01/2012	01/01/2012 (0)	100%	COAD